

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projetos: Cultura e Educação de Mãos Dadas

Proponente: Associação Grupo Folclórico Jongô de Bias Fortes MG

Responsável Técnico: Francielle Ferreira

No dia 27 de janeiro, a equipe do Semente, representada por Francielle Ferreira e Maria Letícia Ticle, bem como a equipe do projeto, representada por Sara Maria de Oliveira, coordenadora do projeto, a engenheira civil Priscila Neto, participaram da visita técnica ao município de Bias Fortes, para acompanhamento do projeto *Cultura e Educação de Mãos Dadas*, contemplado no âmbito do Programa Minas Para Sempre.



Andamento das obras - Igreja Matriz de Bom Sucesso, em Caeté/MG.

Autoria: Francielle Ferreira

Data: 27/11/2024

O objetivo da visita, portanto, foi o acompanhamento da execução das propostas de intervenções previstas nos projetos submetidos e contemplados via Plataforma Semente, que contempla a execução dos seguintes serviços:

- Mobilização da obra, montagem do canteiro de obras, instalação dos tapumes e colocação da placa da obra;
- Execução de muro que fica nos fundos da escola;
- Execução de laje de concreto nas salas para sustentação do piso de madeira;
- Reforma do telhado de toda edificação, troca de engradamento em madeira, substituição de telhas, limpeza e instalação de calhas e condutores pluviais;
- Acabamento e pintura das paredes internas e externas de toda edificação;
- Execução de piso em concreto usinado nas salas;
- Execução de piso de taco de madeira nas salas;
- Restauo do piso em ladrilho hidráulico dos ambientes Hall de entrada/ corredor interno/ cozinha / banheiro / varandas externas no fundo do prédio;
- Instalação de novas esquadrias (portas e janelas,) nas Salas ./ corredor / cozinha / banheiros;
- Restauração das esquadrias nas salas / corredor / cozinha / banheiros;
- Instalações Elétricas e instalações de Infraestrutura de Telefonia;
- Louças, metais e acessórios para os banheiros e cozinha;
- Execução de rampas de acessibilidade, paisagismo e mobiliários na área externa da edificação;
- Execução do passeio.

A visita foi guiada pela coordenadora do projeto para análise das atividades em execução, bem como das etapas que já estão finalizadas. O canteiro de obras foi mobilizado, o acesso principal à obra foi fechado com tapumes e a placa de obra foi instalada, conforme imagem abaixo:



*Parte da fachada da edificação e placa do projeto
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 27/01/2025*

No que tange à execução dos serviços previstos na fase de estrutura, foram finalizados os serviços de execução de laje de concreto para contrapiso para o piso de madeira que será instalado nas salas. Em relação ao muro de divisa de fundos, o trecho previsto no projeto está em fase final de construção, conforme ilustram as imagens abaixo:



*Muro e contrapiso executados
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 27/01/2025*

Os serviços de reforma do telhado de toda edificação já se encontram em estágio final de execução, tendo sido realizada a troca de engradamento em madeira apenas nos pontos necessários, substituição de telhas quebradas, limpeza do entreferro e de toda cobertura e envernização de todo telhamento da edificação, conforme imagens abaixo:



*Serviços de reforma do telhado executados
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 27/01/2025*

Os serviços de restauração e instalação de novas esquadrias estão em execução, sendo removidos todos os marcos e esquadrias apodrecidas, restauradas e reinstaladas. As novas esquadrias para os banheiros estão sendo fabricadas e serão instaladas nas próximas semanas. Parte das esquadrias restauradas já foram reinseridas e estão pendentes de pequenos acabamentos, enquanto outras seguem em processo de restauração, conforme ilustram as imagens abaixo:




*Andamento dos serviços executados nas esquadrias da edificação
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 27/01/2025*



Já os serviços de intervenções em alvenarias referentes às instalações elétricas e de telefonia, bem como o acabamento e pintura das paredes internas e externas de toda edificação, estão sendo executados.



*Infraestrutura elétrica e telefônica executada. Quadros elétricos e de telefonia em processo de montagem
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 27/01/2025*

Por fim, os serviços de instalação de novo forro de madeira, acabamento das alvenarias e pintura das paredes internas e externas de toda edificação estão sendo executados. Os forros estão em avançado estado de instalação e as pinturas estão sendo executadas nos trechos onde as intervenções nas alvenarias foram finalizados, conforme ilustram as imagens abaixo:





*Forros em processo de finalização e pintura interna e externa em andamento
Autoria: Francielle Ferreira
Data: 27/01/2025*

