

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
CANTEIRO DE OBRAS	Instalação de tapume;	Tapumes instalados	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Instalação de barracão de obra para escritório/ depósito/ instalações sanitárias e refeitório;	Canteiro instalado	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Ligação provisória de água e luz;	Ligação de água e luz em funcionamento	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Montagem dos andaimes	Andaimes montados	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Remover completamente o entelhamento dentro do prazo previsto	Entelhamento removido	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Remover completamente o ripamento	Ripamento removido	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Remover completamente as peças danificadas	peças danificadas removidas	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
COBERTURA	Execução de nova estrutura da cobertura;	Nova cobertura executada	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Execução de novo ripamento;	Novo ripamento instalado	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Aplicação de pintura impermeabilizante em todo o engradamento;	Pintura aplicada	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Instalação de manta plástica aluminizada (subcobertura);	Manta instalada	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Colocação e amarração das telhas;	Telhas colocadas e amarradas	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Emboçamento do telhado, beirais e cumeeiras.	telhado, beirais e cumeeiras emboçados	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
FORRO	Aplicação de verniz no forro da nave;	forro da nave envernizado	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Execução de forro nos beirais em madeira e pintura em esmalte sintético.	forro nos beirais instalado	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
DESMOBILIZAÇÃO	Limpeza da obra	Limpar completamente a obra	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
	Desmontagem do canteiro de obras.	Desmontar canteiros finalizar obra	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
CAPELA MOR	Restauração da capela mor	retábulo mor e arco do cruzeiro restaurados	Relatório técnico descritivo, relatório fotográfico, emissão de ART
PAINEIS CAPELA MOR	Restauração dos painéis da capela mor	forro da capela mor e painéis laterais superior e inferior restaurados	Relatório técnico/ registro fotográfico com emissão de ART
CAPELA SANTISSIMO	Restauração da capela do Santíssimo	retábulo, lavabo e cabide sob lavabo restaurados	Relatório técnico/ registro fotográfico com emissão de ART