

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

**Projeto:** Reforma e Modernização das Instalações da ROCCA do 26º BPM

**Proponente:** Sociedade Ambiente Vivo

**Local:** Itabira - MG

**Responsável Técnico:** Eduardo Santos

**Responsável pela Visita:** Eduardo Santos

No dia 11 de maio de 2026, a equipe do Semente, representada por Thiago Souza e Eduardo Santos, participou da visita técnica ao município de Itabira, onde são realizadas as atividades do projeto *Reforma e Modernização das Instalações da ROCCA do 26º BPM*. O projeto tem como objetivo realizar a criação de uma área de soltura para os cães da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais dentro do 26º Batalhão da Polícia Militar, além da melhoria das estruturas dos canis, das áreas de armazenagem de ração e medicamentos, da estação de treinamento dos cães e melhoria na infraestrutura para os militares responsáveis pelos treinamentos.



*Imagem 1. Dra Giuliana Talamoni, Amarildo Milano,  
Tenente Felipe e Eduardo Santos*

*Autoria: Thiago Souza*

*Data: 11/05/2026*

## 12. Cronograma

Fases	Atividades	Período de execução (mês)					
		1	2	3	4	5	6
ESTRUTURAS DE CONCRETO	Executar estruturas de concreto armado, inclusive sapatas, vigas e pilares.	■	■	■	□	□	□
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	Mobilizar e instalar canteiro, incluindo placa de obras, andaimes e limpeza e desmobilização ao final da obra.	■	□	□	□	□	■
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	Remover armários, metais, tanque, louças, luminárias, interruptores, tomadas, portas e janelas, alisares e marcos, vidros, esquadrias	■	■	■	□	□	□
	Demolir alvenarias de tijolo cerâmico, reboco, revestimentos cerâmicos, bancada de pedra, contrapiso, piso de taco, piso vinílico, rodapés	■	■	■	□	□	□
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Executar alvenarias em bloco cerâmico, gesso acartonado dry-wall, incluindo verga e contra-verga, e acabamento.	□	■	■	■	□	□
IMPERMEABILIZAÇÕES DE ÁREAS MOLHADAS	Impermeabilizar as áreas molhadas incluindo regularização e acabamento em pintura impermeabilizante com argamassa polimérica	□	□	■	■	■	■
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO E CORTINEIRO	Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, alçapão em gesso acartonado, cortineiro e forro modulado removível em placas com revestimento de vinil	□	□	■	■	■	□
PORTAS COMPLETAS	Fornecer e instalar portas em madeira compacta, porta circulação 2 folhas, porta corta fogo, porta pivotante em vidro, porta de correr em vidro	□	□	■	■	■	□
	Realizar manutenção de janelas metálicas existentes	□	□	□	■	■	□
ESQUADRIAS EM METALON, ALUMÍNIO E VIDROS - ESPELHO	Fornecer e instalar de janelas metálicas, janelas em metalon, vidro fantasia, visor fixo com estrutura em alumínio anodizado, espelho cristal	□	□	□	■	■	□
	Fornecer e executar contrapiso e piso, incluindo revestimentos de piso em vinílicos, soleiras e sóculos	□	■	■	■	■	□
PREPARAÇÃO PARA PINTURA DO TETO	Executar reforma em teto existente, incluindo lixamento, remoção de tinta e pintura	□	■	■	■	■	■
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Executar instalações hidráulicas de água quente e fria completas.	□	■	■	■	■	□
	Executar instalações sanitárias completas.	□	□	■	■	■	□

*Cronograma de execução das atividades do projeto*

*Data: 11/05/2026*

Seguindo o cronograma da visita, que aconteceu no 5º (quinto) mês de execução do projeto, a equipe da Plataforma Semente, acompanhada pela promotora responsável pela contemplação, Dra Giuliana Talamoni, e o representante técnico da instituição proponente, Amarildo Milano (Imagem 1), visitaram as instalações do batalhão onde estão sendo realizadas as atividades.

A visita foi guiada pelo tenente Felipe, militar responsável pelo acompanhamento do projeto. Inicialmente, a equipe da Plataforma Semente passou algumas orientações quanto às prestações de contas técnicas e também sobre o detalhamento necessário dos orçamentos enviados junto dos ofícios de

solicitação de remanejamento de rubricas. Durante a visita, foi possível visualizar as intervenções já realizadas no local, com destaque para as melhorias na área dos canis, que já foi expandida, teve novo telhado instalado e passou por melhoria nos acabamentos internos (Imagens 2 e 3).



*Imagem 2. Melhoria na área de soltura e treinamento dos cães.  
Autoria: Eduardo Santos  
Data: 11/05/2026*



*Imagem 3. Melhoria no acabamento dos canis.  
Autoria: Eduardo Santos  
Data: 11/05/2026*

Durante as primeiras atividades do projeto, o Batalhão da Polícia Militar informou à equipe multidisciplinar, por meio de um ofício enviado pela Sociedade Ambiente Vivo, que o BPM recebeu um recurso externo ao projeto para execução do muro de cercamento da área de soltura dos cães, atividade que faz parte do plano de monitoramento original do projeto contemplado via Plataforma Semente. Diante disso, foi enviado um ofício solicitando a adequação das atividades, suprimindo a execução do muro e substituindo-a pelas seguintes novas atividades:

- Instalação de telas na área de soltura dos cães;
- Abertura de vão e instalação de porta na região da cozinha;
- Concretagem e calçamento na área de soltura dos cães;
- Melhoria no acabamento e pintura das paredes dos vestiários;
- Melhoria na área de banho dos cães, incluindo instalação de revestimento cerâmico;
- Melhoria no sistema elétrico e de iluminação dos canis e do novo telhado previsto no projeto, incluindo instalação de tomadas e quadros de distribuição;
- Construção de “cama” em alvenaria nos canis;
- Substituição do material do forro previsto para execução na sala

veterinária de pvc para drywall;

- Pintura geral do canil.

A alteração das atividades listadas acima não gerou impacto financeiro ao orçamento do projeto, uma vez que o recurso inicialmente provisionado para execução do muro será utilizado para custeio das novas atividades. Tampouco houve, até o momento, necessidade de prorrogação do prazo de execução.



*Imagem 4. Equipe 26º BPM, Dra Giuliana Talamoni, Amarildo Milano e Eduardo Santos.  
Autoria: Thiago Souza  
Data: 11/05/2026*

Ao final da visita, constatou-se que o projeto segue em execução conforme o cronograma de reprogramação autorizado no ofício enviado pela instituição proponente, e as atividades estão sendo executadas de forma satisfatória.

Sem mais,

Belo Horizonte, 09 de junho de 2026.




*Eduardo Felipe dos Santos*

# Trilha de auditoria

## Detalhes

NOME DO ARQUIVO	Relatório de Visita Técnica - Reforma e Modernização das Instalações da ROCCA do 26º BPM - 09/06/2026, 11:59
STATUS	<span style="color: green;">●</span> Assinado
CARIMBO DE DATA/HORA DO STATUS	2026/06/09 15:00:48 UTC

## Atividade

 ENVIADO	eduardo.santos@cemais.org.br <b>enviou</b> uma solicitação de assinatura para: <ul style="list-style-type: none"><li>Eduardo Felipe dos Santos (eduardo.santos@cemais.org.br)</li></ul>	2026/06/09 15:00:03 UTC
 ASSINADO	<b>Assinado</b> por Eduardo Felipe dos Santos (eduardo.santos@cemais.org.br)	2026/06/09 15:00:48 UTC
 CONCLUÍDO	Todos os signatários assinaram o documento e ele foi <b>concluído</b>	2026/06/09 15:00:48 UTC

O endereço de e-mail indicado acima para cada signatário está associado a uma Conta do Google e pode ser o e-mail principal ou secundário.