

| Fase  | Atividades  | Meta   | Meios de verificação  |
|---|---|--|---|
| Reforma e Estruturação da Clínica Veterinária | Demolir e remover alvenarias e cobertura existentes   | Alvenarias demolidas, e cobertura retirada conforme projeto.   | Boletim de medição, relatório Técnico, fotografia, emissão de ART e RRT |
|   | Executar estruturas em concreto armado, inclusive vigas, lajes e pilares, conforme projeto.         | Vigas, lajes e pilares executados em concreto armado, conforme projeto.  | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |
|   | Executar cobertura em telha metálica termoacústica, conforme projeto.                               | 190m <sup>2</sup> de cobertura em telha metálica termoacústica, incluindo fabricação e instalação de tesouras, executada conforme projeto. | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |
|   | Executar instalações hidrossanitários conforme projeto  | Instalações hidrossanitários executadas conforme projeto.  | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |
|   | Fornecer e instalar louças, metais e bancadas, conforme projeto.                                    | Louças, metais e bancadas fornecidos e instalados, conforme projeto.   | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |
|   | Executar instalações elétricas conforme projeto.  | Instalações elétricas executadas conforme projeto.   | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |
|   | Executar alvenarias de vedação em blocos vazios de concreto aparente, conforme projeto.             | 112,25m <sup>2</sup> de alvenaria em blocos vazios de concreto aparente executados conforme projeto.                                       | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |
|   | Executar revestimento cerâmico em placas de porcelanato para piso, conforme projeto.                | 221,75m <sup>2</sup> de revestimento cerâmico em porcelanato para piso executados conforme projeto.  | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |
|   | Fornecer e instalar janelas de aço galvanizado máximo e kit de portas de madeira, conforme projeto. | 10 janelas de aço galvanizado máximo-ar e 9 kits de portas de madeira fornecidos e instalados, conforme projeto.                           | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |
|   | Pintar alvenarias externas, conforme projeto.   | 227,35m <sup>2</sup> de alvenaria externas pintadas com tinta látex acrílica, conforme projeto   | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT   |

| Fase                      | Atividades   | Meta   | Meios de verificação   |
|---------------------------|--|--|--|
| Baías dos canis           | Fornecer e instalar alambrado em mourões de concreto armado, com tela de arame galvanizado, inclusive mureta, conforme projeto.                  | 85m de alambrado em mourões de concreto armado com tela de arame galvanizado executados conforme projeto                     | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT                                      |
|                           | Executar cobertura em telha de aço/alumínio com até duas águas, conforme projeto.  | 153m <sup>2</sup> de cobertura em telha de aço/alumínio com até duas águas executados conforme projeto.                      | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT                                      |
|                           | Executar contra piso em concreto, conforme projeto.  | Contra piso de concreto executado conforme projeto.  | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT                                      |
|                           | Executar instalações hidrosanitárias, conforme projeto.  | Instalações hidrosantárias executadas, conforme projeto.   | Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT                                      |
| Elaboração dos Projetos   | Elaboração e compatibilização do projeto arquitetônico e complementares (estrutural, elétrico e hidráulico), definição de materiais e acabamento | Desenvolver um projeto técnico e arquitetônico seguro, funcional, estético e em conformidade com as normas legais e técnicas | Projetos elaborados e aprovados pelos órgãos responsáveis , ART/RRT e acompanhamento das obras até o final |
| Aquisição de Equipamentos | Notebook e 2 (duas) impressoras  | Adquirir 2(dois) notebooks e 2 (duas) impressoras para realizar serviços administrativos                                     | Relatório fotográfico e nota fiscal dos produtos.  |
|                           | Adquirir roçadeiras  | Adquirir 2 (duas) roçadeiras para realizar limpeza da Clínica e do Canil   | Relatório fotográfico e nota fiscal dos produtos   |