

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Escoramento emergencial da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Cachoeira do Pajeú

Proponente: JOAQUIM ARTES E OFÍCIOS

Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Cachoeira do Pajeú (R. Minas Gerais, 238 - Cachoeira de Pajeú, MG, 39980-000)

Responsável Técnico: Francielle Ferreira

Responsável Técnico pela Visita: Thiago Souza

No dia 12 de agosto de 2026, a equipe multidisciplinar da Plataforma Semente, representada pelos Senhores Thiago Souza e Pedro Castro, realizou visita técnica ao projeto *Escoramento emergencial da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Cachoeira do Pajeú*, cidade interiorana mineira. A proposta foi submetida na plataforma virtual pela associação JOAQUIM ARTES E OFÍCIOS, que também a executa desde o dia 15 de abril de 2026, com previsão de término em 15 de agosto do mesmo ano.

As ações previstas no plano de trabalho têm como objetivo a realização de atividades emergenciais de estabilização estrutural e salvaguarda de remanescentes relativos à Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que sofreu processo de arruinamento parcial em 10 de janeiro de 2025, que acometeu a parede leste da edificação e o telhado, devido a fortes chuvas que atingiram a região. Como bem delineia a instituição proponente, a relevância do bem como patrimônio cultural, sobretudo à comunidade local, justifica o emprego de técnicas emergenciais que possibilitarão a guarda dos remanescentes passíveis de aproveitamento para o processo de restauro - este ainda sem previsão de início.

Durante a atividade presencial, a equipe multidisciplinar foi recepcionada pela Sra. Luci Alves, arquiteta da proponente e pelos Senhores Nelso Santos, construtor da proponente, e Gabriel Ramos dos Santos, Secretário de Cultura de Cachoeira do Pajeú.





Da esquerda à direita: Pedro Castro, Gabriel Ramos, Nelson Santos, Luci Alves e Thiago Souza
Data: 12/08/2026
Autoria: Pedro Castro

Na ocasião, a Sra. Luci Alves esclareceu que os trabalhos iniciaram com a instalação do canteiro de obras e a capacitação dos profissionais envolvidos nas normativas aplicáveis. Em diante, houve o emprego da limpeza do interior e entorno da edificação, além do isolamento de objetos, como bancos, altar e outros elementos típicos dessas infraestruturas religiosas. Neste momento, a arquiteta informou que infelizmente quase a totalidade do remanescente foi perdida, como adobes, alças de sustentação e o telhado. Tais atividades compunham a primeira fase do projeto, denominada serviços complementares e, do ponto de vista técnico da equipe presente, obteve êxito em sua execução, pois observou-se que o espaço estava limpo e livre de escombros.



Além disso, a Sra. Luci demonstrou empiricamente a instalação das lonas contra intempéries, fixadas na estrutura remanescente do bem e a introdução dos elementos de escoramento, aparato em madeira afixados em todos os lados das paredes que resistiram ao desabamento. Por fim, a arquiteta esclareceu que, devido ao material específico do escoramento e a sua condição vulnerável a pragas, como cupins e outros agentes xilógrafos, houve a imunização de toda a estrutura por intermédio de material químico apropriado. Todos estes trabalhos integram a fase de escoramento e proteção emergencial do projeto e, pela observação *in loco*, corresponderam à expectativa delineada no plano de trabalho aprovado, como se verá nos registros a seguir inseridos.

 12 de ago. de 2026, 13:39:37 Rua Minas Gerais, 246 Cachoeira De Pajeú MG 39980-000 Brasil	 12 de ago. de 2026, 13:42:40 Rua Minas Gerais, 266 Cachoeira De Pajeú MG 39980-000 Brasil
Isolamento de objetos diversos da igreja Data: 12/08/2026 Autoria: Pedro Castro	Escoramento, lona branca e espaço limpo de escombros Data: 12/08/2026 Autoria: Pedro Castro



 12 de ago. de 2026, 13:38:52 Rua Minas Gerais, 266 Cachoeira De Pajeú MG 39980-000 Brasil	 12 de ago. de 2026, 13:49:20 Rua Minas Gerais, 238 Cachoeira De Pajeú MG 39980-000 Brasil
Escoramento, lona branca e espaço limpo de escombros Data: 12/08/2026 Autoria: Pedro Castro	Escoramento próximo a casa Paroquial Data: 12/08/2026 Autoria: Pedro Castro
 12 de ago. de 2026, 13:42:58 Rua Minas Gerais, 238 Cachoeira De Pajeú MG 39980-000 Brasil	 12 de ago. de 2026, 13:42:40 Rua Minas Gerais, 266 Cachoeira De Pajeú MG 39980-000 Brasil
Escoramento parte interna da igreja e lona instalada na parte superior Data: 12/08/2026 Autoria: Pedro Castro	Escoramento parte interna da igreja e lona instalada na parte superior Data: 12/08/2026 Autoria: Pedro Castro



31 3643 7604



semente@cemais.org.br



sementemg.org

CeMAIS - 08.415.255/0001-27



Escoramento, lona branca e espaço limpo de escombros

Data: 12/08/2026

Autoria: Pedro Castro



Escoramento e espaço limpo de escombros

Data: 12/08/2026

Autoria: Pedro Castro



Escoramento, lona branca e espaço limpo de escombros Data: 12/08/2026 Autoria: Pedro Castro	Espaço limpo de escombros Data: 12/08/2026 Autoria: Pedro Castro
---	--

Como se vê nas imagens, todos os serviços provisionados no planejamento do projeto foram cumpridos, sendo perceptível a observação do espaço limpo, das lonas instaladas e do escoramento emergencial empregado na estrutura que resistiu.

No dia de realização desta visita, o projeto se encontrava em seus últimos dias de execução e, pela observação feita *in loco*, pode-se presumir que as atividades foram executadas conforme o previsto e satisfatoriamente recebida pelo município, dado que o Sr. Gabriel Ramos expôs a importância da medida emergencial até o início do restauro efetivo do bem - ainda sem previsão de execução, como relatou.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

Atenciosamente,

Thiago Gonçalves de Souza

Thiago Souza
Supervisor de Projetos

Listas de anexos

- Voucher passagens aéreas
- Comprovantes de despesas com combustível
- Comprovantes de solicitação de diárias
- Recibos despesas com solicitação de veículo por aplicativo (uber)
- Fatura aluguel de carro



31 3643 7604



semente@cemais.org.br



sementemg.org

CeMAIS - 08.415.255/0001-27

Trilha de auditoria

Detalhes

NOME DO ARQUIVO rvt_escoramento_igreja_cachoeira_pajeu_12082026 - 20/08/2026, 10:51

STATUS ● Assinado

CARIMBO DE DATA/HORA DO STATUS 2026/08/20
13:53:10 UTC

Atividade


ENVIADO

thiago.souza@cemais.org.br **enviou** uma solicitação de assinatura para:
• Thiago Gonçalves de Souza (thiago.souza@cemais.org.br)

2026/08/20
13:52:05 UTC


ASSINADO

Assinado por Thiago Gonçalves de Souza (thiago.souza@cemais.org.br)

2026/08/20
13:53:10 UTC


CONCLUÍDO

Todos os signatários assinaram o documento e ele foi **concluído**

2026/08/20
13:53:10 UTC

O endereço de e-mail indicado acima para cada signatário está associado a uma Conta do Google e pode ser o e-mail principal ou secundário.