Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
PROCESSO LICITATÓRIO	Elaboração do edital, termo de referencia e demais documentos complementares	Edital, termo de referencia e demais documentos elaborados e publicados	Edital publicado
	Sessão julgamento das propostas e habilitação/vencedo(res)	Seleção da(s) proposta(s) vencedora(s)	Ata de sessão de julgamento para propostas e habilitação/vendor(res), a ser apresentada no ato da prestação de contas
	Adjudicação e homologação do processo	Termo de Adjudicação e homologação do processo assinado	Termos de adjudicação e homologação do processo, a serem apresentados no ato da prestação de contas
	Publicação do Resultado	Publicação do resultado do processo licitatorio	Publicação do resultado do p roc. licitatório em site oficial redes sociais do município apresentar na prestação de contas
	Convocação do(s) vencedor(res) para assinatura do contrato	Contrato assinado	Contrato assinado a ser apresentado no ato da prestação de contas
	Publicação do contrato	Resumo do contrato assinado em imprensa oficial	Publicações do resumo do contrato a ser apresentado no ato da prestação de contas
	Emissão da ordem de inicio dos serviços	Ordem de serviço emitida e assinada	Ordem de inicio de serviços assinada a ser apresentada no ato da prestação de contas
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CAMTEIRO DE OBRAS	Mobilizar e instalar canteiro, incluindo placa de obras, andaimes, licação de container/escritorio de obra, limpeza e desmobilização ao final da obra.	Mobilização e instalação de canteiro de obras completo	Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT
TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO	Escalonamento de taludes de aterro, regularização e compactação do solo e locação topográfica.	Preparação completa do terrenopara fundações e estruturas do ecoponto.	Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotografico , emissão de ART/RRT
FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	Executar fundações conforme projeto, construção de muros, guias, contenções laterais, lançamento de blocos e sapatas.	Fundação e estruturas de contenão executadas conforme projeto.	Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS (PAREDE)	Executar alvenarias em bloco de concreto, vedação com tijolo cerâmico furado e argamassa para assentamento.	Alvenarias em bloco de concreto, vedação com tijolo cerâmico furado e argamassa para assentamento.	Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT
SUPERESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EDIFICAÇÕES DE APOIO)	Executar a pavimentação e o levantamento de edificações de apoio (área de escritorio, sanitários, deposito, copa, varanda) .	Ececução da área de apoio para operação do ecoponto	Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT.
ESQUADRIAS (PORTA DE MADEIRA E JANELAS)	Fornecer e instalar porta de madeira completa, de abrir, 1 folha, tipo prancheta. Janelas de vidro temperado transparente incolor, de abrir 2 folhas inclusive fixação e vedação	Porta de madeira completa, tipo abrir, 01 folha, tipo prancheta. Janelas de vidro temperado transparente incolor, de abrir de 2 folhas, inclusive fixação e vedação.	Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
ESQUADRIAS (ESTRUTURAS METÁLICAS)	Fornecer e instalar alçapão com quadro de cantoneira metálica. Cerca de mourão pre-fabricado de concreto ponta virada fios de arame farpado e tela galvanizada. Portão de grade	Alçapão com quadro de cantoneira metálica. Cerca de mourão pré fabricado de concreto ponta virada fios de arame farpado e tela falvanizada. Portão de grade.	Boletim de medição, Relatório Técnico Fotográfico. emissão de ART/RRT
COBERTURA	Fornecer e instalar estrutura metálica e engradamento metálico, em aço, para telhado. Telha cerâmica tipo colonial, forro em régua de PVC.	Estrutura metálica e engradamento metálico, em aço, para telhado. Telha cerâmica tipo colonial, forro em régua de PVC.	Boletim de Medição, Telatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT.
IMPERMEABILIZAÇÃO	Fornecer e executar impermeabilização com emulsão asfaltica, duas demãos (vigas baldrames), aplicação de lona preta , esp. 150 micras, inclusive dornecimento (arrimo).	Impermeabilização com emulsão asfaltica, duas demãos (vigas baldrames), aplicação de lona preta, esp. 150 micras, inclusive fornecimento (arrimo)	
REVESTIMENTO DE PAREDES	Fornecer e executar chapisco em argamassa e chapisco de aderencia (teto) massa unica para recebimento de pintura em argamassa em faces de parede/teto revestimento em ceramica.	Chapisco em argamassa e chapisco de aderencia (teto) massa unica para recebimento de pintura em argamassa em faces de parede/teto revestimento em ceramica.	Boletim de Medição, Relatório Fotografico, emissão de ART/RRT
PAVIMENTAÇÃO	Fornecer e executar camada de regularização com argamassa, piso em granitina, rodapé em granilite, piso em concreto preparado e usinado convencional e lastro de brita n° 1 e 0	Camada de regularização com argamassa, piso e, granitinam rodapé em granilite, piso em concreto preparado e usinado convencionalmente e lastro de brita n° 1 e 0.	Boletim de Medição, Relatório Fotográfico, emissão de ART/RRT
PEDRAS	Fornecimento e assentamento de peitoril de granito cinza, bancada em granito cinza, rodabanca para bancada em granito e frontão para bancada em granito ambas cinza andorinha.	Peitoril de granito cinza, bancada em granito cinza, rodobancada para bancada em granito e frntão para bancada em granito ambas cinza andorinha.	Boletim de Medição, Relatorio Fotografico, emissão de ART/RRT
PINTURA	Execusão de emassamento em parede, preparação para pintura em paredes, pintura acrílica em paredes (internas/externas), esmalte sintético esquadrias de ferro	Emassamento em parede, preparação para pintura em paredes, pintura acrílica em paredes (interna/externa), esmalte sintético esquadrias de ferro	Boletim de Medição, Relatorio Fotografico, emissão de ART/RRT
INATALAÇÃO ELETRICA	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de luz e força (QDLF), rede de distribução, iluminação e tomadas e aterramento	Quadro de distribuição de luz e fprça (QDLF) rede de distribuição, iluminação e tomadas e aterramento	Boletim de Medição, Relatorio Fotografico, emissã de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Fornecimento e assentamento de tubulações e conexões em PVC, acessórios e complementos como registro de esfera e de gaveta	Tubulações e conexões em PVC, acessórios e complementos como registro de esfera e de gaveta	Boletim de Medição, Relatorio Fotografico, emissão de ART/RRT
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Executar instalações sanitárias completas.	Instalações sanitárias executadas.	Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT
INSTALAÇÕES DE CLIMATIÇÃO	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido soldável, água fria, DN 25 mm (3/4"), inclusive conexões (dreno).	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC rígido soldável, água fria. DN 25 mm (3/4"), inclusive conexões (dreno).	Boletim de Medição, Relatorio Fotografico, emissão de ART/RRT
LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS	Fornecer e instalar louças/metais incluindo lavatórios bacias sanitárias assento plastico (vaso) dispenser papel higienico/sabonete liquido/papel toalha/espelho/chuveiro/ducha	Louças e metais instalados conforme projeto.	Boletim de Medição, Relatório Técnico Fotográfico, emissão de ART/RRT
SERVIÇOS FINAIS DA OBRA	Aquisição balança digital capacidade total 10t caçambas capacidade 5m3 Execução de guia de meiofio plantio de grama placas de identificação itens prevenção e combate a incendio	Aquisição de balança e caçambas e execução guia de meio-fio, plantio de grama, placas de identificação e itens prevenção e combate a incendio	Boletim de Medição, Relatorio Tecnico Fotográfico, emissão de ART /RRT
PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Realizar 04 palestras presenciais em escolas e comunidade para cer ca de 25 pessoas sobre resíduos, descarte irregular, ecoponto e práticas ambientais.	Campanhas educativas realizadas antes do funcionamento	Material gráfico, registros fotograficos de eventos e lista de presença assinada.