Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Etapa 1 - REVISÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES	Revisar projeto existente de instalações elétricas	Contratação de revisão do projeto de instalações elétricas	Projeto revisado, aprovado pelos órgãos competentes, e emissão de ART
	Revisar projeto existente de cabeamento estruturado e CFTV	Contratação de revisão do projeto de cabeamento estruturado e CTFV	Projeto revisado, aprovado pelos órgãos competentes, e emissão de ART
	Revisar projeto existente de instalações hidrossanitárias	Contratação de revisão do projeto de instalações hidrossanitárias	Projeto revisado, aprovado pelos órgãos competentes, e emissão de ART
	Revisar projeto existente de combate a incêndio e pânico	Contratação de revisão do projeto de combate a incêndio e pânico	Projeto revisado, aprovado pelos órgãos competentes, e emissão de ART
	Revisar projeto existente de ar condicionado	Contratação de revisão do projeto de ar condicionado	Projeto revisado, aprovado pelos órgãos competentes, e emissão de ART
	Elaboração de projeto de estrutura metálica	Contratação do projeto de estrutura metálica	Projeto revisado, aprovado pelos órgãos competentes, e emissão de ART
Etapa 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	Mobilização, montagem do canteiro de obras conforme necessidade da 2º Fase	Canteiro de obras montado e pronto para inicio da execução	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
Etapa 3 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Demolição de 64m³ de alvenarias extemporâneas da área interna do 1º e 2º piso da antiga edificação	64m² de alvenarias demolidas, deixando a edificação sem elementos descaracterizantes, conforme projeto.	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Demolição de 642m² de piso e 402m de rodapés da área interna do 1º e 2º piso da antiga edificação	642m² de piso e 402m de rodapés demolidos, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Remoção das luminárias, louças e esquadrias de madeira da área interna do 1º e 2º piso da antiga edificação	Luminárias, louças e esquadrias de madeira das áreas internas do 1º e 2º pisos removidas, deixando teto e paredes liberadas	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Remoção de 641m² de Reboco da fachada externa e 1433m² de reboco das paredes internas da antiga edificação, conservando 30% do reboco existente	641m² de reboco da fachada removidos e 1433m² de reboco interno removidos, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Etapa 4 - VEDAÇÕES	Execução de 36m² de alvenarias internas da antiga edificação	36m² de alvenaria para vedação de aberturas realizadas, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Execução de 144m² parede em drywall no 2º piso da antiga edificação	144m² de parede em drywall executados para divisão de ambientes, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
Etapa 5 - PISOS E PAVIMENTAÇÕES	Execução de 462m² contrapiso nas áreas internas do 1º e 2º piso da antiga edificação	462m² de contrapiso executados deixando o piso regualizado para a instalação de pedra e taco de madeira, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Execução de 3 bancos em concreto aparente instalados na praça do sol	3 bancos em concreto instalados na praça do sol, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Instalação de 349m² piso de pedra na área do 1º piso da antiga edificação e subsolo executado na 1º fase	349m² de piso em pedra instalados do 1º piso da antiga edificação e do subsolo (adoc-pm), conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
Etapa 6 - REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE	Preparação inicial com chapisco em 2075m² de paredes da fachada externa e das paredes internas da antiga edificação	2075m² de chapisco executados em paredes internas e fachadas externas, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Execução de 2524m² reboco nas paredes da fachada externa e das paredes internas da antiga edificação, inclusive as paredes executadas e chapiscadas na 1º fase do projeto	2524m² de reboco executados em paredes internas e fachadas externas, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Lixamento, aplicação de selador em 3445m² de paredes da fachada externa e internas da antiga edificação, inclusive as paredes executadas e chapiscadas na 1º fase do projeto	3445m² de lixamento e aplicação de selador executados em paredes internas e fachadas externas, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Lixamento, aplicação de selador em 644m² de teto interno da antiga edificação, inclusive o teto executado na 1º fase do projeto	644m² de lixamento e aplicação de selador executados em teto, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Instalação de 65m² de revestimento nos DML e Copa de toda edificação	65m² de revestimentos instalados em DML e Copa, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Etapa 7 - ESQUADRIAS	Fabricação e instalação de 2 portões de aço nas áreas de acesso a edícula do elevador e banheiros acessíveis	2 portões de aço fabricado e instalado nas áreas de acesso a edícula do elevador e banheiros, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Fabricação e instalação de 12 janelas de alumínio tipo veneziana, 4 janelas de vidro tipo basculante, 18 janelas de madeira e vidro de abrir em locais diversos conforme projeto	34 janelas fabricadas e instaladas, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT
	Fabricação e instalação de 16 portas de madeira tipo de abrir, 3 portas de madeira tipo de correr, 9 portas de madeira e vidro de abrir em locais diversos conforme projeto	28 portas fabricadas e instaladas, conforme projeto	Diário de Obras, Relatório fotográfico, Planilha de medição, emissão de ART/RRT