Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Contratação e Diagnóstico Inicial	Contratação de empresa especializada	01 empreiteira contratada no primeiro mês do projeto	Cópia do contrato assinado
	Reuniões de alinhamento inicial	Ao menos uma reunião online no primeiro mês do projeto, realizada com empreiteira contratada	Ata de reunião e lista de presença assinadas
	Visita diagnóstica ao local	01 visita de até 04 dias ao CETRAS Paracatu, no primeiro mês do projeto	Relatório técnico fotográfico
	Visita a um CETAS/CETRAS de referência	01 visita de 01 dia ao CETRAS Patos de Minas junto a empresa contratada no primeiro mês do projeto	Relatório técnico fotográfico

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Elaboração de projetos executivos	Elaborar projeto elétrico executivo e memorial descritivo do projeto.	Projeto elétrico executivo e memorial descritivo elaborados.	Projeto elaborado, memorial descritivo do projeto e emissão de ART/RRT.
	Elaborar projeto executivo para reforma de caixa d'água e memorial descritivo do projeto.	Projeto executivo de reforma de caixa d'água e memorial descritivo elaborados.	Projeto elaborado, memorial descritivo do projeto e emissão de ART/RRT.
	Elaborar projeto executivo de acesso aos viveiros e memorial descritivo do projeto.	Projeto executivo de acesso aos viveiros e memorial descritivo elaborados.	Projeto elaborado, memorial descritivo do projeto e emissão de ART/RRT.
	Elaborar projeto executivo de esgoto sanitário e memorial descritivo do projeto.	Projeto executivo de esgoto sanitário e memorial descritivo elaborados.	Projeto elaborado, memorial descritivo do projeto e emissão de ART/RRT.
	Elaborar projetos para construção de guarita e memorial descritivo do projeto.	Projetos necessários para construção de guarita e memorial descritivo elaborados.	Projetos elaborados, memoriais descritivos dos projetos e emissão de ARTs/RRTs.
	Elaborar projeto executivo para adequações estruturais e sanitárias dos viveiros e memorial descritivo do projeto	Projeto executivo para adequações estruturais e sanitárias dos viveiros e memorial descritivo do projeto elaborados	Projeto elaborado, memorial descritivo do projeto e emissão de ART/RRT.
	Elabor projetos executivos de adequações físicas e de segurança e memorial descritivo dos projetos	Projetos executivos de adequações físicas e de segurança e memorial descritivo elaborados.	Projetos elaborados, memoriais descritivos dos projetos e emissão de ARTs/RRTs.
	Elaborar projeto complementar executivo de SPDA e memorial descritivo do projeto.	Projeto complementar executivo de SPDA e memorial descritivo elaborados.	Projeto elaborado, memorial descritivo do projeto e emissão de ART/RRT.
	Elaborar planilha orçamentária para execução de obras.	Planilha orçamentária elaborada	Planilha orçamentária e emissão de ART/RRT.
Validação e aprovação dos projetos	Conferência e validação interna	01 conjunto de projetos aprovado pelo Waita.	Email aprovação dos projetos pelo Waita
	Aprovação dos projetos pelo IEF	Projetos elaborados submetidos para aprovação pelos órgãos responsáveis.	Protocolo de envio dos projetos para aprovação e documento de aprovação dos projetos pelos órgãos responsáveis.